

# Jürgen Tapper GmbH

Lambacher Berg 1  
66989 Höheischweiler

Telefon: + (49) 6331 / 1429-20  
Fax: + (49) 6331 / 1429-29  
Mail: Tapper@Tapper-GmbH.de

## Bautagebericht / Stundennachweis

Projekt: Schöne Aussicht Detmold

Datum: 26.03.2026

Projektnummer: 4595

Seite: 1 1

Auftraggeber: Rox / Herr Strunk

Beschäftigte(r) Arbeiter	Kilometer	(in km)	Fahrtzeit	Arbeitszeit	(in h)
Name: <u>Krummenauer</u> T	<u>    </u> / <u>    </u> =	<u>    </u> / <u>    </u> =	<u>    </u> / <u>    </u> + <u>12:00</u> / <u>17:00</u> =	<u>    </u> / <u>    </u> =	<u>5</u>
Name: <u>Krummenauer</u> T	<u>    </u> / <u>    </u> =	<u>    </u> / <u>    </u> =	<u>    </u> / <u>    </u> + <u>    </u> / <u>    </u> =	<u>    </u> / <u>    </u> =	<u>10,5</u>
Name: <u>    </u>	<u>    </u> / <u>    </u> =	<u>    </u> / <u>    </u> =	<u>    </u> / <u>    </u> + <u>    </u> / <u>    </u> =	<u>    </u> / <u>    </u> =	<u>    </u>
T: Techniker M: Meister	G: Geselle / Facharbeiter H: Hilfsarbeiter / Auszubildender	<b>Gesamt:</b>	<u>Pauschale</u>	<b>Gesamt:</b>	<u>15,5</u>

### Ausgeführte Arbeiten

**24.03.2026** Nachrüstung Schaltschrank für die Erweiterung von 2 Druckfühlern für den Zuluft- und Abluftkanal

**25.03.2026** Restinbetriebnahme Lüftungsanlage, 1:1 Test Feldgeräte zusammen mit Herrn Hamm/Rox

Bemerkung: Es ist noch immer keine ausreichende Stromversorgung für die Anlage vorhanden ( nur 25A

Absicherung) wodurch keine Einregulierung der Luftmengen und kein Lastbetrieb der Wärmepumpen

möglich ist.

Nachrüsten eines 24V AC, 0...10V Abganges für die Drallauslässe Mehrzweckraum

Es sind noch KEINE Brandschutzklappen extern angeschlossen, hier wurden die Relais zur provisorischen

IB auf Hand gestellt. Die Volumenstromregler für den Bereich Speisesaal sind noch nicht eingebaut.

Die Einweisung mit dem Kunden wurde durchgeführt.

### Materialeinsatz


Abrechnung laut Angebot 15436, Positionen 1.4.0010 + 1.4.0020

Kleinmaterial Klemmen und Leitungen

Auftraggeber / Stellvertreter

Unterschrift Ausführender

Ort / Datum

           26.03.2026 Detmold